

## **Порядок проведения ПНР специалистами нашего предприятия.**

До начала выполнения ПНР Исполнитель обязан проверить Товар по количеству и качеству (видимые недостатки) и при отсутствии замечаний (за исключением говоренных Сторонами при первичной приемке Заказчиком) приступить к выполнению ПНР. С момента начала ПНР и до подписания Акта сдачи-приемки ПНР Исполнитель несет ответственность за Товар, а также несет риски повреждения Товара до момента приемки ПНР Заказчиком.

Заказчик выделяет одного постоянного представителя, ответственного за организационно-техническое решение вопросов возникающих в процессе выполнения ПНР, за обеспечение вспомогательной рабочей силой и техническими средствами для помощи при выполнении ПНР.

## **Технические требования к проведению ПНР.**

Перед вызовом специалистов Исполнителя Заказчик должен выполнить следующие работы:

1. Общестроительные, специально-строительные, электротехнические и прочие работы, подводу электрических кабелей, сжатого воздуха, системы аспирации, обеспечить при необходимости изготовление фундаментных болтов и арматуры в соответствии с технической документацией на Товар. Эти работы должны быть своевременно закончены, а помещения и (или) фундаменты для установки Товара должны быть в состоянии, позволяющем без задержек и правильно произвести его выверку;
2. Установить Товар на фундамент согласно рекомендациям Руководства по эксплуатации (далее по тексту РЭ) и выставить по уровню в двух плоскостях;
3. Очистить Товар от консервации (удалить защитный смазочный слой);
4. Подготовить сеть электропитания согласно рекомендациям РЭ, подключить Товар к сети электропитания после окончания сборки;
5. Залить смазочные материалы и рабочие жидкости согласно РЭ (смазочные материалы и рабочие жидкости должны иметь сертификат качества);
6. Подготовить инструмент, расходные материалы, все необходимые коммуникации для выполнения ПНР.

- Заказчик обеспечивает беспрепятственный доступ специалистам Исполнителя на место проведения работ в течении всего срока проведения работ, при необходимости в праздничные и выходные дни.

- Вызов специалистов Исполнителя производится Заказчиком уведомлением о готовности к проведению ПНР посредством факсимильной или электронной связи после выполнения указанных выше требований к проведению ПНР. Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления вызова Заказчиком осуществляет выезд для выполнения ПНР. Количество командированных специалистов определяется Исполнителем. Все затраты, связанные с выездом специалистов, входят в стоимость Товара и дополнительной оплате не подлежат.

В уведомлении Заказчик указывает модели Товара и их количество, заводской номер, адрес проведения ПНР, ответственное лицо, его Ф.И.О. должность, контактный телефон, а также подтверждение выдачи ответственному лицу доверенности на право подписания актов сдачи-приемки выполненных работ. Уведомление заверяется подписью руководителя и печатью организации.

## **При проведении ПНР специалисты Исполнителя выполняют следующие работы:**

1. Контроль и корректировка (в случае необходимости) правильности выставки Товара по уровню в двух плоскостях.

2. Контроль правильности подключения к сетям питания.
3. Запуск и необходимые регулировки.
4. Контроль работы Товара на холостом ходу на различных режимах; в случае необходимости – регулировка узлов и систем.
5. Инструктаж обслуживающего персонала, подписание Актов выполненных работ.

Выполнение ПНР не подразумевает изготовление в ходе проведения работ изделий по чертежам и требованиям Заказчика, если это не оговорено Сторонами.

Исполнитель обязан обеспечить необходимые условия для проведения ПНР в соответствии с требованиями правил промышленной безопасности и охраны труда.

Специалисты Исполнителя обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка, действующие на территории Заказчика, а также требования правил промышленной безопасности и охраны труда.

В случае не готовности Заказчика проводить ПНР вопреки уведомлению, срок устранения недостатков устанавливается 1 (один) рабочий день с момента прибытия специалистов Исполнителя. В случае не устранения недостатков в указанное время специалисты имеют право не приступать к работе. В этом случае повторный выезд специалистов Исполнителя определяется по согласованию Сторон после устранения недостатков. Заказчик оплачивает расходы, связанные с повторным выездом специалистов Исполнителя.

В случае одностороннего отказа со стороны Заказчика (его доверенного лица) от подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ и не составления Акта о выявленных недостатках, работы произведённые Исполнителем считаются принятыми Заказчиком в полном объёме и без замечаний.

Повторные выезды для проведения ПНР осуществляются за счёт Заказчика. В случае уведомления специалистами Исполнителя о готовности к сдаче выполненных работ и не явки комиссии Заказчика (их доверенного лица) на приемку в течение 1 (одного) часа, работы, произведённые Исполнителем считаются принятыми Заказчиком в полном объёме и без замечаний.